



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho*

Firmado digitalmente por:
ZEVALLOS ALVAREZ Jose FAU
20514347221 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04/12/2024 19:31:11-0500

Lima, 04 de diciembre del 2024

OFICIO N° 000182-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UZPU

Señora
Norka Belinda Ccori Toro
DIRECTORA
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DEL COLLAO
Presente. -

Asunto : PARA CONOCIMIENTO SOBRE MÓDULOS DISPONIBLES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1062 CON CÓDIGO DE LOCAL N° 675295, UBICADO EN EL CENTRO POBLADO CHUNTACOLLO, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO, REGIÓN PUNO.

Referencia : a) INFORME N° 000214-2024-JCIA-MINEDU-VMGI-PRONIED-UZPU
b) OFICIO N° 035-2024-DREP-UECI-IEI N 1062-I

Expediente : E-019927-2024- V-1

De mi mayor consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia b), para indicar que, en virtud de lo solicitado, se ha realizado la verificación de estado de módulos prefabricados en la I.E.I. N° 1062 con código de local N° 675295, ubicado en el centro poblado Chuntacollo, distrito Ilave, provincia El Collao, región Puno.

Al respecto, se remite el informe a) de la referencia, mediante el cual se da cuenta de los resultados de la inspección técnica, poniendo de conocimiento, para que realice las gestiones que le correspondan.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Firmado digitalmente
JOSE ZEVALLOS ALVAREZ
Jefe (e) de la Unidad Zonal Puno-Tacna
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación

(JZA/phcm)

CC:

PAUL HUGO CANO MACHICAO - Locador de Servicio

Expediente: E-019927-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link:
<https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/De?Id=YpRMkdwnKg8=>



BICENTENARIO
PERÚ
2024

www.gob.pe/pronied



Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777



Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho

Firmado digitalmente por:
INGALUQUE ARAPA Juan Carlos FAU
20514347221 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/10/2024 16:24:10-0500

Lima, 23 de octubre del 2024

INFORME N° 000214-2024-JCIA-MINEDU-VMGI-PRONIED-UZPU

A : SUSY PALOMINO ALAVE
Jefe Zonal Puno

De : JUAN CARLOS INGALUQUE ARAPA
Monitor de Campo

Asunto : VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS EDUCATIVOS, KITS COMPLEMENTARIOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, KIT DE PARARRAYOS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO) INSTALADOS EN LA IEI N° 1062, UBICADO EN EL C.P. CHUNTACOLLO, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - REGIÓN PUNO.

Referencia : PROVEIDO N° 000945-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UZPU

Expediente : E-019927-2024

Por intermedio del presente, me dirijo a usted con el propósito de informar lo siguiente:

I.- ANTECEDENTES:

- 1.1. Mediante OFICIO N° 035-2024-DREP-UECI-IEI N 1062-I de fecha 13 de agosto de 2024 la Directora de la IEI 1062 presenta al PRONIED documento con el asunto: *"Comunico disponibilidad de Módulos Prefabricados instalados por PRONIED. Por próximo inicio de obra en IE 1062, distrito Ilave, provincia El Collao"*.
- 1.2. Mediante PROVEIDO N° 000769-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UZPU de fecha 03 de setiembre de 2024 se solicita a la Monitora de Campo Arq. Adry Baion Arhuanca *"REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE MODULO E INCLUIR PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES PARA REASIGNACIÓN A FIN DE REMITIR INFORME TECNICO A UGME Y UGEL"*
- 1.3. Mediante PROVEIDO N° 000002-2024-ARBA-MINEDU-VMGI-PRONIED-UZPU de fecha 11/10/2024 la Arq. Adry Bailon presenta el proveído con la indicación *"PREVIA CORDINACION CON JEFATURA ZONAL, SE INDICA QUE NO SE REALIZO LA INSPECCION A LA IE, DEBIDO A LA PROGRAMACIÓN; POR LO QUE SE RECOMIENDA PROGRAMAR LA VERIFICACION EN EL PRESENTE MES DE OCTUBRE"*
- 1.4. Mediante PROVEIDO N° 000945-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UZPU de fecha 18/10/2024 se me solicita *"EN ATENCIÓN AL PEDIDO DE ORIGEN, DEBERÁ REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE MODULO E INCLUIR PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES PARA REASIGNACIÓN A FIN DE REMITIR INFORME TECNICO A UGME Y UGEL REALIZAR LA INSPECCION EN MES OCTUBRE CON CARACTER DE PRIORIDAD"*

II.- ACCIONES REALIZADAS:

- 2.1 Se ha coordinado previamente con la directora de la Institución Educativa, realizado la visita en fecha 21/10/2024, la misma que se efectuó de forma conjunta con la directora de la Institución Educativa.

Expediente: E-019927-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link:
<https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/De?Id=57qGwk9YWHE=>



BICENTENARIO
PERÚ
2024



www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho

2.2 Durante la inspección se verificó el estado actual de Módulos Educativos que corresponden al Proceso de adquisición Licitación Pública N° 15-2021-MINEDU/UE 108-1, que consiste en kit de infraestructura (02 módulos educativos, kits complementarios de instalaciones sanitarias, kit de pararrayos, Mobiliario y Equipamiento).

De la evaluación se ha verificado que los kit de infraestructura se encuentran en BUEN ESTADO, el detalle de la evaluación se describe en las respectivas fichas de inspección de estado de módulos educativos de cada aula y ficha de inspección de estado de kit de pararrayos que se adjuntan al presente informe.

2.3 Es urgente la reasignación y reubicación de éstos MPFs considerando que la IEI 1062 será beneficiada con la ejecución de un proyecto de inversión pública, CUI 2571641 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 1062 CHUNTACOLLO EN EL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO, que de la consulta realizada en el portal del SSI registra que: [21/10/2024] al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 el proyecto de encuentra CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N° 06202-2024-MPCI/GM. en fecha 25 de julio del 2024. ESTA EN PROCESO DE LICITACION PARA SU EJECUCION.

En reunión con el Gerente de infraestructura de la Municipalidad Provincial de El Collao, informa que efectivamente se encuentran en proceso de contratación para la ejecución y supervisión de la obra y se tiene programado la buena pro de la ejecución de obra para el 22/10/2024 y para la supervisión el 18/10/2024 ya se otorgó la buena pro; se tiene como fecha estimada para el inicio de obra en el mes de diciembre de 2024, por lo que es necesario y urgente poder reasignar los Módulos Educativos.

III.- CONCLUSIONES

3.1. De la inspección ocular efectuada, se concluye que el kit de infraestructura (02 módulos educativos, kits complementarios de instalaciones sanitarias, kit de pararrayos, Mobiliario y Equipamiento) se encuentra en BUEN ESTADO.

DATOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA							ATENCION		RESULTADO
INSTITUCION EDUCATIVA	CODIGO DE LOCAL	CODIGO MODULAR	REGION	PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CANTIDAD MPF AULA	CANTIDAD KIT PRYO	
IEI 1062	675295	1609692	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	CHUNTACOLLO	02	01	Kit de infraestructura (02 módulos educativos, kits complementarios de instalaciones sanitarias, kit de pararrayos, Mobiliario y Equipamiento) se encuentra en BUEN ESTADO

3.2. Se ha suscrito las respectivas fichas de inspección del estado del módulos educativos y kit de pararrayo.

Se Adjunta:

- Registro fotográfico
- Ficha de inspección de estado de módulos prefabricados
- Ficha de inspección de estado del kit de pararrayo

IV.- RECOMENDACIONES

4.1. Se recomienda derivar la presente a la UGEL EL COLLAO, para que pueda tomar acciones para su reasignación, pues son ellos quienes pueden disponer de los referidos bienes de acuerdo a las atribuciones de propiedad que le competen.

Expediente: E-019927-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link:
<https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/De?Id=57qGwk9YWHE=>



BICENTENARIO
PERÚ
2024



www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

- 4.2. Se recomienda a la UGEL EL COLLAO coordinar con la Municipalidad Provincial de El Collao sobre las consideraciones que se tienen en el Expediente Técnico respecto a los Módulos Educativos en el Proyecto de inversión Pública, los costos de desmontaje, traslado e instalación de éstos en una nueva Institución Educativa, así como las fechas probables de inicio de obra.
- 4.3. Se recomienda que la reasignación de estos módulos educativos sea a otra Institución Educativa de la misma jurisdicción, que se encuentra cerca y que tenga necesidad de atención con módulos educativos.

PANEL FOTOGRAFICO:



Fecha: 21 de octubre de 2024

Descripción: Se observa la presencia del monitor de campo en la Institución Educativa Inicial 1062.



Fecha: 21 de octubre de 2024

Descripción: Vista exterior de los 02 Módulos Educativos, las misma que se encuentran en Uso y en buen estado.



Fecha: 21 de octubre de 2024

Descripción: Vista interior del Módulo Educativo, se encuentra en buen estado.



Fecha: 21 de octubre de 2024

Descripción: Vista interior del Módulo Educativo, se encuentra en buen estado.

Expediente: E-019927-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link:
<https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/De?Id=57qGwk9YWHE=>



BICENTENARIO
PERÚ
2024



www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777




PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho



Fecha: 21 de octubre de 2024

Descripción: Vista interior del Módulo Educativo, se encuentra en buen estado.



Fecha: 21 de octubre de 2024

Descripción: Vista interior de los Servicios Higiénicos, se encuentra en buen estado.



Fecha: 21 de octubre de 2024

Descripción: Vista interior del Módulo Educativo, se encuentra en buen estado.



Fecha: 21 de octubre de 2024

Descripción: Se observa las cajas de los pozos a tierra desnivelados y hundidos.



Fecha: 21 de octubre de 2024

Descripción: Se observa las cajas de los pozos a tierra desnivelados y hundidos.



Fecha: 21 de octubre de 2024

Descripción: Se observa señalización y tablero eléctrico en buen estado.

Expediente: E-019927-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link:
<https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/De?Id=57qGwk9YWHE=>



BICENTENARIO
PERÚ
2024



www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.º 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777




Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho



Fecha: 21 de octubre de 2024

Descripción: Se observa señalización y extintor, se encuentra en buen estado.



Fecha: 21 de octubre de 2024

Descripción: Vista interior del Módulo Educativo, se encuentra en buen estado.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

Firmado digitalmente
JUAN CARLOS INGALUQUE ARAPA
MONITOR DE CAMPO
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación

(JCIA)

cc:

Expediente: E-019927-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link:
<https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/De?Id=57qGwk9YWHE=>



BICENTENARIO
PERÚ
2024



www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Mobiliario y Equipamiento

FICHA DE INSPECCIÓN DE ESTADO DE MÓDULOS EDUCATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Nombre de la II.EE : I.E. 1062
Código Modular : 1609692
Código Local : 675295
UBICACIÓN : Región : PUNO
Provincia : EL COLLAO
Distrito : LAKE
CCPP / AAHH : CHUNTACOLLO
FECHA : 21/10/2024

Siendo las 8:30 horas del día 21 del mes de OCTUBRE del año 2024, se reunieron en el local de la I.E. 1062, de una parte el Sr(a) YENI VILMA QUILCA RAMOS (DNI N° 01341191) en representación de la I.E. 1062, y de otra parte el Sr(a) JUAN CARLOS INGALUQUE ARAPA (DNI N° 40193188) en representación del PRONIED-MINEDU, a fin de llevar a cabo la inspección de los módulos educativos instalados en favor de su institución.

Habiendo realizado la inspección de estado de 02 Módulo(s) Educativo(s), descritos en el Cuadro N°1; se constató que tienen el siguiente estado, de acuerdo a los detalles indicados en los Cuadros N°2, N°3 y N°4

CUADRO N°1

Descripción y Cantidad de Aulas Prefabricadas por II.EE.

MÓDULO	#	CONFORME
MÓDULO EDUCATIVO DE AULA INICIAL	01	
MÓDULO EDUCATIVO DE AULA INICIAL	02	


Arq. JUAN CARLOS INGALUQUE ARAPA
CAP. 008533
Monitor de Campo Unidad Zonal Puno-Tacna
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación



Yeni Vilma Quilca Ramos
DIRECTORA (e)

CONTRATO: 48-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED

A efectos de dar inicio al proceso de inspección, se procede a realizar el siguiente croquis referente a la ubicación de los módulos prefabricados.





PERÚ

Ministerio de
EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Mobiliario y EquipamientoINSTITUCION EDUCATIVA: IEI 1062
CONTRATO: 48-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED

CUADRO N°3

Estado de Inspección de cada Módulo Educativo

Colocar check en el recuadro "Estado" para dar la conformidad

Imprimir 1 hoja por cada módulo instalado

COMPONENTES DE LOS MÓDULOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO N° 01

#	TIPO DE COMPONENTE DE CADA MÓDULO PREFABRICADO	ESTADO
1	TERRENO	—
2	APOYOS DE CONCRETO	—
3	RAMPAS/ESCALERAS	BUEN ESTADO
4	PLATAFORMA	—
5	COLUMNAS	BUEN ESTADO
6	VIGAS/VIGUETAS/CORREAS	BUEN ESTADO
7	ARRIOSTRES/TEMPLADORES	BUEN ESTADO
8	COBERTURA	LA DIRECTORA INTERNA QUE HAY FILTRACIONES.
9	CANALETAS Y CUMBRERAS	REGULAR
10	MUROS	REGULAR ESTADO
11	VENTANAS	BUEN ESTADO
12	PUERTAS	BUEN ESTADO
13	CERRAJERÍA	OPERATIVO
14	PISO	BUEN ESTADO
15	BARANDAS	—
16	LUMINARIAS	OPERATIVOS
17	TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES	OPERATIVOS
18	TABLERO ELÉCTRICO	BUEN ESTADO
19	CAJA DE PASO	BUEN ESTADO.
20	SEÑALÉTICA	BUEN ESTADO
21	POZO A TIERRA	DES NIVELADO



Yeni Vilma Quilca Ramos
DIRECTORA (a)



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Mobiliario y Equipamiento

INSTITUCION EDUCATIVA: IEI 1062
CONTRATO: 48-2022 - MINEDU/VMGI-PRONIED

CUADRO N°4

Conformidad de Instalaciones Eléctricas y Sanitarias

Colocar check en el recuadro para dar la conformidad

Imprimir 1 hoja por cada módulo instalado

CONFORMIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS DEL MÓDULO N° <u>01</u>		
#	PROCESO	ESTADO
1	SE VERIFICÓ EL FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO	SI, OPERATIVO

Al término de la diligencia, siendo las 10:00 horas del mismo día, se da por finalizada la inspección con la conformidad e indicaciones detalladas en el cuadro N° 3

POR LA INSTITUCION EDUCATIVA

POR EL PRONIED



Yeni Vilma Quilca Ramos
DIRECTORA (a)

NOMBRE Y APELLIDO

YENI VILMA QUILCA RAMOS

DNI N°

Arq. JUAN CARLOS INGALUQUE ARAPA
CAP. 008533
Monitor de Campo Unidad Zonal Puno-Tacna
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación

NOMBRE Y APELLIDO

JUAN CARLOS INGALUQUE ARAPA

DNI N° 40197188



PERÚ

Ministerio de
EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Mobiliario y EquipamientoINSTITUCION EDUCATIVA: IEI 1062
CONTRATO: 48-2022 MINEDU/VMGI-PRONIED

CUADRO N°3

Estado de Inspección de cada Módulo Educativo

Colocar check en el recuadro "Estado" para dar la conformidad

Imprimir 1 hoja por cada módulo instalado

COMPONENTES DE LOS MÓDULOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO N° 02

#	TIPO DE COMPONENTE DE CADA MÓDULO PREFABRICADO	ESTADO
1	TERRENO	—
2	APOYOS DE CONCRETO	—
3	RAMPAS/ESCALERAS	BUEN ESTADO
4	PLATAFORMA	—
5	COLUMNAS	BUEN ESTADO
6	VIGAS/VIGUETAS/CORREAS	BUEN ESTADO
7	ARRIOSTRES/TEMPLADORES	BUEN ESTADO
8	COBERTURA	LA DIRECTORA INFORMA QUE HAY FILTRACIONES.
9	CANALETAS Y CUMBRERAS	REGULAR ESTADO
10	MUROS	REGULAR ESTADO
11	VENTANAS	BUEN ESTADO
12	PUERTAS	BUEN ESTADO
13	CERRAJERÍA	OPERATIVO
14	PISO	BUEN ESTADO
15	BARANDAS	—
16	LUMINARIAS	OPERATIVOS
17	TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES	OPERATIVOS
18	TABLERO ELÉCTRICO	BUEN ESTADO
19	CAJA DE PASO	BUEN ESTADO
20	SEÑALÉTICA	BUEN ESTADO
21	POZO A TIERRA	DESNIVELADO.



Yeni Vilma Quilca Ramos
DIRECTORA



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Mobiliario y Equipamiento

INSTITUCION EDUCATIVA: IEI 1062
CONTRATO: 418-2022- MINEDU/VMGI-PRONIED

CUADRO N°4

Conformidad de Instalaciones Eléctricas y Sanitarias

Colocar check en el recuadro para dar la conformidad

Imprimir 1 hoja por cada módulo instalado

CONFORMIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS DEL MÓDULO N° <u>03</u>		
#	PROCESO	ESTADO
1	SE VERIFICÓ EL FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO	<u>OPERATIVO</u>

Al término de la diligencia, siendo las...10:00... horas del mismo día, se da por finalizada la inspección con la conformidad e indicaciones detalladas en el cuadro N° 3

POR LA INSTITUCION EDUCATIVA

POR EL PRONIED



Yeni Vilma Quilca Ramos
DIRECCIÓN

NOMBRE Y APELLIDO

Yeni Vilma Quilca Ramos.

DNI N°

JUAN CARLOS INGALUQUE ARAPA

Arq. JUAN CARLOS INGALUQUE ARAPA
CAP. 008533
Monitor de Campo Unidad Zonal Puno-Tacna
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación

NOMBRE Y APELLIDO

JUAN CARLOS INGALUQUE ARAPA.

DNI N° 40197188

FICHA DE INSPECCION DE ESTADO DE KIT DE PARARRAYOS

I.E. 1062
PUNO / EL COLLAO / LLAVE / CHUWASCALLO
 (región / provincia / distrito / centro poblado)

PROCESO : LP N° 15-2021-MINEDU/UE 108-1
 CONTRATO : 48-2022-MINEDU/V.M61-PRONIED
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : IEI 1062
 FECHA : 20/10/2024

CUADRO N°3

Verificación de los Componentes de cada Módulo Prefabricado y/o Kit de Infraestructura de acuerdo al avance encontrado a la fecha. La inspección, se hará en acorde a las especificaciones técnicas, planos de planta y detalles **aprobado en el Manual de Montaje, Desmontaje** presentado por el contratista. (Imprimir 1 hoja por cada Módulo Prefabricado)

COMPONENTES	AVANCE	RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS
CIMENTACION – BASE PARARRAYOS (NIVELACION Y ACABADO)		BUEN ESTADO
CABEZA DE PARARRAYOS (BUENA FIJACION AL CABLE Y ACCESORIO DE CONEXIÓN)		BUEN ESTADO
CONTADOR DE DESCARGAS (FIJACION FIRME AL MASTIL)		BUEN ESTADO
SECCIONADOR EN CAJA (FIJACION FIRME AL MASTIL)		BUEN ESTADO
MÁSTIL MULTI SECCIÓN 6",4",3" Y 2" (NIVELACION Y VERTICALIDAD DE MASTIL DE 6")		BUEN ESTADO
CABLE DE COBRE DESNUDO SIN CURVATURAS MENORES A 130° (LO MAS VERTICAL POSIBLE)		BUEN ESTADO
GRAPAS DE POLIAMIDA Y ABRAZADERAS DE FIJACION AL MASTIL		BUEN ESTADO
POZOS DE TIERRA, SOLDADURA Y ATERRAMIENTO DE ESTRUCTURAS		DESNIVELADOS Y HUNDIDOS.
CERCO PERIMÉTRICO DE PROTECCIÓN, CIMENTACION DE CERCO, NIVELACION DE PUERTA Y CERCO PERIMETRICO (APERTURA SIN ESFUERZO)		BUEN ESTADO
UBICACIÓN DE LOGO INSTITUCIONAL E IDENTIFICACION DEL FABRICANTE		BUEN ESTADO
CANDADO, LLAVE Y CERROJO		CON PRESENCIA DE OXIDACION
LIMPIEZA DE BASURA Y/O DESMONTE POST INSTALACION.		—



 Arq. JUAN CARLOS INGALUQUE ARAPA
 CAP. 008533
 Monitor de Campo Unidad Zonal Puno-Tecna
 Programa Nacional de Infraestructura Educativa
 Ministerio de Educación





 Yeni Yilma Quilca Ramos
 DIRECTORA (a)

#	INDICACIONES GENERALES DEL KIT DE PARARRAYO
1	
2	
3	
4	
5	

Al término de la diligencia, siendo las 10:00 horas del mismo día, se dio por culminada la visita de inspección



Arq. JUAN CARLOS INGALUQUE ARAPA
 CAP. 008533
 Monitor de Campo Unidad Zonal Puno-Tacna
 Programa Nacional de Infraestructura Educativa
 Ministerio de Educación





Yeni Vilma Quilca Ramos
 DIRECTORA (a)

INSPECTOR PRONIED

JUAN CARLOS INGALUQUE ARAPA

DNI N° 40197188