"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

INFORME N° 001 - 2025/ME/DREP/UGEL-EC/IESJVA.R.

A : **Dra. Norka Belinda CCORI TORO**
Director de la Unidad de Gestion Educativa Local El Collao

DE : **Lic Bernardo abad ANCHAPURI APAZA**
Director de I.E.S. Juan Velasco Alvarado - Rosacani

ASUNTO : Informe sobre riesgos de inundación y daños a la infraestructura de la I.E. Juan Velasco Alvarado por acumulación de aguas pluviales.

FECHA : C.P. Rosacani, 10 de marzo del 2025

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a través del presente, informarle sobre las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias en la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado, las cuales han generado acumulación de aguas pluviales con riesgos de inundación y daños a la infraestructura, lo que podría poner en peligro el inicio del año escolar.

1. **Antecedentes:**

En el marco del proyecto de asfaltado de la carretera Desvío Loani – Camicachi – Rosacani, ejecutado por el Gobierno Regional de Puno, se realizaron intervenciones en el tramo urbano de Rosacani durante diciembre de 2024. Como parte de estas actividades, se ejecutaron excavaciones y el material producto de estas fue acumulado en los márgenes de la vía, generando una alteración en el sistema de drenaje natural del sector.

Como consecuencia de esta intervención, el acceso a la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado se ha visto parcialmente obstruido, además de producirse una interrupción en el flujo de aguas pluviales, generando estancamientos en áreas contiguas a la infraestructura educativa.

El 28 de febrero de 2025 se detectó la presencia de acumulaciones de agua en la periferia del recinto educativo, sin representar un riesgo crítico en ese momento. No obstante, entre el 03 y el 07 de marzo, el incremento en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones ha generado una acumulación progresiva de escorrentía superficial, impactando de manera significativa las áreas exteriores de la institución.

2. **Situación actual y riesgos:**

Actualmente, la acumulación de aguas pluviales en los alrededores de la institución ha alcanzado niveles críticos, evidenciando una deficiencia en la evacuación y filtración del agua de lluvia. El material de excavación depositado en los laterales de la vía ha generado una barrera artificial que impide el drenaje natural, lo que ha derivado en la formación de cuerpos de agua estancada dentro de la Institución.

Los principales riesgos identificados incluyen:

- **Riesgo de infiltración y deterioro estructural:** La permanencia de agua estancada en las proximidades del edificio podría generar procesos de infiltración en la cimentación, afectando la estabilidad estructural de las aulas y otras edificaciones dentro del recinto.

- **Afectación a la operatividad del establecimiento:** El incremento del nivel de agua en las zonas de circulación y acceso compromete la seguridad de estudiantes y personal, dificultando la operatividad de la institución.
- **Riesgo sanitario**: La presencia de acumulaciones de agua estancada puede convertirse en un foco de proliferación de agentes patógenos, representando una amenaza para la salud de la comunidad educativa.
- **Interrupción del inicio del año escolar:** En caso de que las precipitaciones persistan y la acumulación de agua continúe en aumento, existe la posibilidad de inundación que cause retrasos en el inicio de las actividades escolares programadas para el 17 de marzo de 2025.

Ante la magnitud del problema y el impacto que podría generar en la comunidad educativa, **solicito con urgencia la intervención del especialista en infraestructura de la UGEL El Collao** para realizar una inspección técnica de las afectaciones ocasionados a la infraestructura de la institución. Esta evaluación permitirá determinar las acciones necesarias para mitigar los riesgos y prevenir afectaciones mayores a la infraestructura y el normal funcionamiento de la institución.

Agradecemos la pronta atención a esta solicitud y quedamos a disposición para brindar la información adicional que se requiera.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle mi consideración y estima.

Atentamente,

MINISTERIO DE EDUCACION I.E.S. JUAN VELASCO ALVARADO DIRECCIÓN ROSACANI - ILAVE - UGEL EL COLLAO

Lic. Bernardo Abad Anchapuri Apaza
DIRECTOR

BAAA/Dir.
Cc/arch

REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, se presentan imágenes que evidencian la situación actual en la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado:

***Figura 1*:** *Patio y plataforma multiusos.*

***Figura 2*:** *Estancamiento de agua en el patio y áreas de la institución.*

***Figura 3*:** *Acumulación de aguas pluviales en el acceso principal.*

Figura 4: *Camino al ingreso de la institución*

Figura 5: *Estancamiento de agua al exterior del colegio*